

MARCHE N°
3933

PROGRAMME N°

MANDAT N°

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE ET MARNE
10, avenue Charles Péguy - BP 114 - 77002 MELUN Cedex

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

Présenté par : **Lair et Roynette**

Maître d'œuvre

Chantier : **Réhabilitation de 125 logements square Jean Mermoz, Fontenay Tresigny**

Entreprise (1), nom (2) : **PLAMON ET Cie**

Adresse : **179, allée de Montfermeil 93220 GAGNY**

Corps d'état (1) : **Travaux de maçonnerie - Plâtrerie**

LOT N° 1

Domiliation bancaire (2) :

Nantissement (3) :

		MONTANT CUMULE DU LOT		BASE (Réf)
		HT	TTC	
MARCHE approuvé le	11/10/11	143 000,00 €	150 865,00 €	
Actualisation				
Approuvé le				
Objet :				
Acte modificatif N° 2 du				
Approuvé le				
Objet :				
Acte modificatif N° 3 du				
Approuvé le				
Objet :				
Acte modificatif N° 4 du				
Approuvé le				
Objet :				

(1) Rubrique à remplir suivant les renseignements figurant au marché

(2) Raison Sociale complète : ex : SA X..., Sté X..., Ets X....

(3) Rubrique à remplir éventuellement suivant les directives les directives données par le Maître de l'ouvrage,

Montant H.T.V.A de la situation cumulative N° 3 à la date du 22/11/2012

Dont Travaux exécutés.....
 Approvisionnements constitués pris à 80%.....
 ACTUALISATION DES PRIX A VALEUR..... (x1)
 MONTANT DES TRAVAUX & DES APPROVISIONNEMENTS ACTUALISES.....
 REVISION DES PRIX.....
 TOTAL DES TRAVAUX & DES APPROVISIONNEMENTS ACTUALISES REVISES.....

127 814,10 €
127 814,10 €
0,00 €
127 814,10 €
127 814,10 €
127 814,10 €
60 794,00 €
67 020,10 €
4 691,41 €
71 711,51 €
34 069,80 €
37 641,71 €

DATE	MONTANT € HT

CAUTION
 Réception des trav :
 Provisoire :
 Definitive :

RESTE

RESTE AU CREDIT DE L'ENTREPRISE TOTAL H.T.V.A.....
 (ARRONDI CENTAINE INFERIEURE)

CUMUL DES PAIEMENTS	
Montants TTC	Montants HT
10 096,09 €	9 435,60 €
45 134,33 €	42 181,62 €
34 069,80 €	31 840,93 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
89 300,22 €	83 458,15 €

DEDUIRE LES ACOMPTE ANTERIEURS.....
 RESTE POUR ACOMPTE H.T.V.A.....
 AJOUTER TVA 7 %.....
 ACOMPTE TTES TAXES COMPRISES
 dont paiement titulaire du marché
 paiement sous-traitants

Fait à PARIS , Le 14/01/13

Le Maître d'œuvre soussigné certifie exact le Présent Certificat de Paiement établi par lui



Bon pour certification du service fait et vérification de la facture
 le Chef de Service

19/01/2013

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SEINE-ET-MARNE

Vu et arrêté le présent Certificat de Paiement à la somme de :

A MELUN, le

Le Directeur,

OPH 77

10 Avenue Charles Péguy -BP114
Service Comptabilité Fournisseur
77002 MELUN CEDEX

FACTURE N° 12.11142

Site : 1-17 Square Jean Mermoz

77610 FONTENAY TRESIGNY

Objet: Réhabilitation des immeubles d'habitation

GAGNY, le 22 novembre 2012

DESIGNATION	U	P.V.T. €	%Avt.	QTE	P.U. €	TOTAL H.T. €
LOT N°1 MACONNERIE - PLATRERIE						
- OUVERTURE DE TREMIES POUR MISE EN PLACE DE CHASSIS DE DESENFUMAGE	U	10 600,00	95,00	1,900	5 300,00	10 070,00
- REPRISE D'ETANCHEITE,	m²	2 400,00	95,00	15,200	150,00	2 280,00
- FOURNITURE ET POSE DE LANTERNEAUX,	U	6 680,00	95,00	1,900	3 340,00	6 346,00
- DEPOSE D ISOLATION THERMIQUE EN PH SOUS-SOL,	m²	15 400,00	95,00	2 090,00	7,00	14 630,00
- FLOCAGE POUR ISOLATION THERMIQUE EN PH SOUS-SOL,	m²	48 400,00	95,00	2 090,00	22,00	45 980,00
- CALFEUTREMENT GAINES PALIERES,	U	7 800,00	95,00	57,000	130,00	7 410,00
- EMMARCHEMENTS EXTERIEURS ACCES SOUS-SOLS,	U	6 000,00	95,00	3,800	1 500,00	5 700,00
- REPRISES COURONNEMENTS CONDUITS,	U	5 300,00	95,00	9,500	530,00	5 035,00
- CLOISONS PIECES HUMIDES,	m²	41 140,00	80,00	176,000	187,00	32 912,00
- PAILLASSES BACS A DOUCHES,	U	1 680,00	20,00	1,200	280,00	336,00
- PAILLASSES BACS A DOUCHES, régularisation avancement déjà facturé		-1 680,00	20,00	-1,200	280,00	-336,00
- BORNES ANTI STATIONNEMENT,	U	3 500,00	100,00	14,000	250,00	3 500,00
- Compte PRORATA,	ens	2 978,00	95,00	0,950	2 978,00	2 829,10
- Remise commerciale accordée,	ens	-8 878,00	100,00	-1,000	8 878,00	-8 878,00

Montant des travaux réalisés H.T	127 814,10
Situation 1 du 23/06/2012	9 435,60
Situation 2 du 08/10/2012	51 358,40
Total des situations précédentes	60 794,00
Montant H.T.	67 020,10
T.V.A. 7,00%	4 691,41
Total T.T.C. (Euros)	71 711,51

Dans le cadre de l'application de la TVA à 5.5%, merci de nous adresser une attestation indiquant que le local a été construit depuis plus de 2 ans et qu'il est à usage d'habitation.

Règlement :	VIREMENT A 30 JOURS FDM
Echéance de 100,00 % au 30/12/12	: 71 711,51



Maîtrise d'Œuvre OPH 77	PROJET : Réhabilitation 125 logements 1/17 square Jean Mermoz - FONTENAY TRESIGNY	Maîtrise d'Ouvrage LAIR ET ROYNETTE
	SITUATION DE TRAVAUX N° : 3	

ENTREPRISE : PLAMON & CIE

	TOTAUX
1.0. MARCHE + AVENANTS	
1.1. Marché	143 000,00
1.2. Avenant n° 1	0,00
1.3. Avenant n° 2	0,00
1.4. Avenant n° 3	0,00
TOTAL HT MARCHE + AVENANTS	143 000,00
TVA 7 %	10 010,00
TOTAL TTC MARCHE + AVENANTS	153 010,00
Mode de paiement	
Échéance	

	Cumul des travaux Mois M		Cumul des travaux Mois M-1		Avancement Mois M	
	%	Montant €	%	Montant €	%	Montant €
2.0. AVANCEMENT						
2.1. Marché		127 814,10		60 794,00		67 020,10
1.2. Avenant n° 1		0,00		0,00		
2.3. Avenant n° 2 du		0,00		0,00		
2.4. Avenant n° 3 du		0,00		0,00		
2.5. Autres		0,00		0,00		
TOTAL AVANCEMENT HT		127 814,10		60 794,00		67 020,10
TVA 7 %		8 946,99		4 255,58		4 691,41
TOTAL AVANCEMENT TTC		136 761,09		65 049,58		71 711,51
RETENUE DE GARANTIE		0,00		0,00		0,00
TOTAL SITUATION PRESENTEE TTC		136 761,09		65 049,58		71 711,51

	%	Montant €	%	Montant €	%	Montant €
3.0. RETENUES DIVERSES						0,00
3.1. Compte interentreprises	0,00%					
3.2. Compte prorata	0,00%					
3.3. Pénalités	0,00%					
4.0. Sous-Traitants Paiement direct	0,00%					31 473,00
France INCENDIE		6 300,00		4 410,00		1 890,00
CHOK BETON		3 800,00		3 800,00		0,00
GFI		31 140,00		29 583,00		29 583,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
TOTAL DES RETENUES HT		39 683,00		8 210,00		31 473,00
TVA 19.6 %		7 777,87		1 609,16		6 168,71
TOTAL DES RETENUES TTC		47 460,87		9 819,16		37 641,71

	%	Montant €
4.0. CALCUL DE L'ACOMPTE (après retenues)		
4.1. Avancement mensuel présenté		71 711,51
4.2. Retenues diverses		0,00
4.3. Sous-Traitants Paiement direct		-37 641,71

	%	Montant €
		71 711,51
		0,00
		-37 641,71

TOTAL TTC

12/11142

34 069,80

Maîtrise d'Œuvre
OPH 77

PLAMON & CIE
170 RUE DE MONTFERMEIL
93100 BOULAY
TÉL : 01 48 45 45 21
FAX : 01 48 45 45 22

Maîtrise d'Ouvrage
LAIR ET ROYNETTE



CERTIFICAT DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT

Affaire : OPH77 FONTENAY TRESIGNY

France INCENDIE MONTANT H.T. 6.300,00€

Situation Antérieure : 4.410,00€

Situation Présente Mois : 1.890,00€
TVA 19,6% 370,44€

Montant TTC 2.260,44€

Bon pour validation pour la somme de :

Deux mille deux cents soixante euros et 44 centimes

23/11/2012

SARL PLAMON & CIE
179, ALLÉE DE MONTFERRIER
33120 GAGNY
SIRET : 304 533 501 0007 - APE 452 A





FD 08 M.

5 Avenue Joseph Cugnot
ZA Clara - BP 103
94420 Le Plessis Trévisé

Tél. : 01 49 62 09 29
Fax : 01 49 62 09 20
Fax : 01 45 93 22 38

Une société du groupe Scutum
gfi@france-incendie.fr
www.france-incendie.fr

Extincteurs - Signalisation - Formation
Prévention - Détection - Génie Hydraulique
Extinction Automatique - Désenfumage

Transfert service administratif
Règlements à envoyer à
France Incendie
21 rue du pont des Halles
94536 Rungis CEDEX

PLAMON ET CIE

179 ALLEE DE MOTFERMEIL - 8 NOV. 2012

REÇU Te
Rep: _____

93220 GAGNY
France

Bon n°	FACTURE N°	CLIENT
	121001297	PL043139

R06 1
Votre référence : ORDRE DE SERVICE N°1

Le Plessis-Trévisé, le 25/10/2012

AA

VOTRE ORDRE DE SERVICE N°1

TRAVAUX DE DESENFUMAGE
SUIVANT DEVIS 30793/02/12 ET BI 127606
DU 16.10.2012

SOLDE FIN DE TRAVAUX

Concerne : PLAMON ET CIE

1-17 SQUARE JEAN MERMOZ

77610 FONTENAY TRESIGNY
France

p/c
COMPTABILISE

Cde N° PAR-C-12040006 / PL043139 / 001

Description	Quantité	Prix Unitaire	Total
A0015014 DENFC conforme NF EN 12101-2	2	564,00	1 128,00
A0015014 Barre accroche échelles	2	39,00	78,00
A0015014 Croisse accès toiture	2	63,00	126,00
A0015014 Cadenas	2	30,00	60,00
A4000120 MO Chantier DN	1,00	1 501,50	1 501,50
A0015014 Echelle à 2 pans -2.29m à 3.70	2	234,00	468,00
A0015014 Crochets de suspension	2	27,00	54,00
A0015014 Support antivol mural	2	27,00	54,00
A0015014 Cadenas	2	30,00	60,00
A4000120 MO Chantier DN	1,00	250,25	250,25
A0015014 Poste CO ² ouverture seule 20gr	2	58,50	117,00
A2010600 Cart 50° C 20grs Neuve	18	5,10	91,80
A2013004 Cuivre Dia 8 en couronne	60,00	1,43	71,50
A2013010 Raccord union droit cuivre	2	0,95	1,92

TVA PAYEE SUR LES DEBITS

REFERENCES A RAPPELER

Conditions générales de vente : Les règlements sont effectués à réception de facture sauf dérogations particulières. Loi n° 92-1442 du 31.12.92 : aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé. En cas de retard, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux légal. La marchandise restera la propriété de notre Société jusqu'à paiement intégral du prix. (Loi 80-335 du 12 mai 1980).

CODE CLIENT : PL043139

N° FACTURE : 121001297



Extincteurs - Signalisation - Formation
Prévention - Détection - Génie Hydraulique
Extinction Automatique - Désenfumage

Transfert service administratif
Règlements à envoyer à
France Incendie
21 rue du pont des Halles
84536 Rungia CEDEX

PLAMON ET CIE

179 ALLEE DE MOTFERMEIL

93220 GAGNY
France

Le Plessis-Tréville, le 25/10/2012

Bon n°	FACTURE N°	CLIENT
	121001297	PL043139
R06		1
Votre référence : ORDRE DE SERVICE N°1		

Description	Quantité	Prix Unitaire	Total
A2037008 Gaine PVC 32x20 prot cuir 2ml	36,00	3,96	142,56
A1000300 Treuil TCN 130 mécanique	2	46,25	92,50
A1006010 Câble Dia 2,4 multitoron	20,00	0,24	4,80
A1006008 Poulie sous carter sur équerre	6	4,95	29,70
A1006012 Collier Dia 8	1	0,11	0,11
A1006013 Gaine de protection câble Dia 8	2	4,43	8,86
A4000120 MO Chantier DN	1,00	1 501,50	1 501,50
A5010106 Location grue télescopique	1	720,00	720,00
H.T. PRODUIT :			6 562,00
XXXXXXXXXXXX			-262,00
Situation			-4 410,00
TOTAL H.T.			1 890,00
Taxe			19,60
TOTAL T.T.C. :			370,44
			2 260,44
Date d'échéance : 30/11/2012			
Règlement : Chèque 30 jours fin de mois			
Compte : 30004 02118 00040614614 92 BNP la défense			
La créance relative à la présente facture a été cédée à Fortis Commercial Finance dans le cadre de la loi N° 81-1 du 2 janvier 1981. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billet, etc... établi à l'ordre de Fortis Commercial Finance et adressé à FRANCE INCENDIE. Les paiements par virement devront être effectués au compte de BNP PARIBAS N° 30004 02118 00040614614 92 - Adresse SWIFT : BNPAFRPPBQ			
NET A PAYER :			2 260,44 Euros

TVA PAYEE SUR LES DEBITS

REFERENCES A RAPPELER

Conditions générales de vente : Les règlements sont effectués à réception de facture sauf dérogations particulières. Loi n° 92-1442 du 31.12.92 : aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé. En cas de retard, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux légal. La marchandise restera la propriété de notre Société jusqu'à paiement intégral du prix. (Loi 80-335 du 12 mai 1980).

CODE CLIENT :	PL043139
N° FACTURE :	121001297
DATE	éch 30/11/2012
MONTANT :	2 260,44

qu'en cas d'appel en garantie ou de poursuite de défendeur. Nos traites-sousscriptions de règlement anticipé sont soumises à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.

CERTIFICAT DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT

Affaire : OPH77 FONTENAY TRESIGNY

GFI **MONTANT H.T. 31.140,00€**


Situation Antérieure : 0,00€

Situation Présente Mois : 29.583,00€
TVA 19,6% 5.798,27€

Montant TTC 35.381,27€

Bon pour validation pour la somme de :

Trente cinq mille trois cent quatre vingt un euros et vingt sept centimes.


SARL PLAMON & CIE
23/11/2012
MONTFERMEIL
FRANCE
93220



Projection de Laine minérale

Tél. 01 39 92 75 75

Fax 01 34 19 16 95

PLAMON ET CIE

Au Service Comptabilité

179, Allée de Montfermeil

93220 GAGNY

Villiers le Bel, le 23 novembre 2012

Affaire : 1/17 SQUARE JEAN MERMOZ - FONTENAY TRESIGNY -

Marché de Base HT	31 140,00
Avenant n° 1	0,00
TOTAL HT	31 140,00

FACTURE N°012/11/185
SITUATION 95%

DESIGNATION	Montant cumulé mois en cours	Montant cumulé mois précédent	Montant mois en cours
TOTAL HT	29 583,00	0,00	29 583,00
T.V.A 19,6%	5 798,27	0,00	5 798,27
TOTAL T.T.C	35 381,27	0,00	35 381,27
Retenue de Garantie 5%	1 769,06	0,00	1 769,06
NET à PAYER en €	33 612,20	0,00	33 612,20

(TVA acquittée sur les encaissements)

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT à réception de facture

Application de la loi 92-1442 du 31.12.92

Retard de paiement : pénalité au taux de 1,5 taux d'intérêt legal

Votre N° Intracommunautaire : FR 20 444 454 326

Bon pour Accord

de paiement

le 13/12/12

SARL PLAMON & CIE
179, ALLÉE DE MONTFERMEIL
93220 GAGNY
SIRET 351 505 502 0001 - APE 452 A



ZAE Les Tissonvilliers - Avenue des Entrepreneurs - 95400 VILLIERS-LE-BEL - Email : gfi.sarl@orange.fr

Capital Social 38 112,25 € - SIRET 402 968 168 00029 - N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR15402968168