

Modèle de rapport de repérage amiante avant travaux D.AMI-03 version 0.3

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2501000109

Rapport édité le : 20/01/2025

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PYZIKIEWIEZ

FRANCOIS 77002 MELUN

OPERATEUR DE REPERAGE

CORE timothe

Certification n°: 24-2724

Décernée par : ABCIDIA CERTIFICATION

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

2 Square de Lorient (13LDA0201) 77000 Melun Bat. N/A; Etage 02; Porte 1

Lot numéro 13LDA0201,





Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : CORE timothe



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale		Établissement du Dossier Technique



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **2** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
CORE timothe	ABCIDIA CERTIFICATION	24-2724	29/07/2024	28/07/2031

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
AXA	Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 3 sur 47 Rapport du : 20/01/2025



> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	34
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	47

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES







 \Diamond

















2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 4 sur 47 Rapport du : 20/01/2025



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 2 Square de Lorient (13LDA0201) Numéro de mission : MA2501000109

77000 Melun

Référence client : Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : Bat. N/A; Etage 02; Porte 1, Lot numéro 13LDA0201 20/01/2025

Numéro de lot :

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations:

Néant



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **5** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Entrée, Cuisine, Salle d'eau, Loggia, Chambre, Debarras, Séjour,

2ème étage Porte 2021 : Dégagement

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
2ème étage Porte 2021	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Loggia	Mur donnant sur extérieur
	Chambre	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Entrée	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Salle d'eau	Mur de refend
	Loggia	Mur de refend
	Chambre	Mur de refend
	Debarras	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Entrée	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Salle d'eau	Cloison
	Loggia	Cloison
	Chambre	Cloison
	Debarras	Cloison
	Séjour	Cloison
	Dégagement	Cloison
	Cuisine Mur D E	
	Salle d'eau	Mur B
	Entrée	Boiserie (porte/plinthes)
	Cuisine	Boiserie (porte/plinthes)
	Salle d'eau	Boiserie (porte/plinthes)
	Loggia	Boiserie (porte/plinthes)
	Chambre	Boiserie (porte/plinthes)
	Debarras	Boiserie (porte/plinthes)
	Séjour	Boiserie (porte/plinthes)
	Dégagement	Boiserie (porte/plinthes)
	Cuisine	Sous évier
	Entrée	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Salle d'eau	Plafond
	Loggia	Plafond
	Chambre	Plafond
	Debarras	Plafond
	Séjour	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Cuisine	Sol
	Salle d'eau	Sol
	Loggia	Sol
	Chambre	Sol
	Debarras	Sol
	Séjour	Sol
	Dégagement	Sol
	Entrée	Sol

Descriptif des travaux :

Embellissement des sols, murs et plafonds de l'ensemble des pièces.

Remplacement des faïences et équipements sanitaires.



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **6** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

<u>Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :</u>

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **7** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

<u>Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités</u>

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO009	2ème étage Porte 2021	Cuisine; Salle d'eau; Loggia	Sol	Analyse: P013 - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 5 Matériau (fibreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 6 Matériau souple de type dalle de sol (marron) (Absence d'amiante)	12m2
ZPSO010	2ème étage Porte 2021	Chambre; Debarras; Séjour; Dégagement	Sol	Analyse: P014 - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Présence d'amiante)	37m2
ZPSO011	2ème étage Porte 2021	Entrée	Sol	Analyse: P015 - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle (jaune); matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)	2,6m2



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 8 sur 47 Rapport du : 20/01/2025



(a d x	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés	1		
Affaire	MA2501000109	i		
Opération	CORE timothe 2 Square de Lorient (13LDA0201)			
Site	77000			
Site	Melun			
Date de réalisation	20/01/2025			
	produits contenant de l'amiante			
	Surface amianté		Mitoyen	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)		Chambre Debarras	
	Linéaire / paroi amianté (type 2)			
\bigcirc	Conduit amianté			
Sondages dest	ructifs / Prélèvements			-
Px	Prélèvement Positif		<u>-</u>	
Px	Prélèvement négatif	Extérieur		
S	Sondage destructif		Loggia / Dégagement P4	
Types de murs				
	Mur Porteur		Salle d'eau P6	Extérieur
	Mur Cloison (type 1)		Séjour	
	Mur Cloison (type 2)		P3	
\boxtimes	Gaine technique		Cuisine P5 Entrée	
Eléments ou pi	ièces non visités			=
LOCAL NON VISITE	Local non visité			Murs
ÉLÉMENT NON VISITE	Elément non visité	,	Commun	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **9** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



a dx	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés		1		
Affaire	MA2501000109		-		
Opération	CORE timothe				
	2 Square de Lorient (13LDA0201)				
Site	77000				
	Melun				
Date de réalisation	20/01/2025				
Matériaux et p	roduits contenant de l'amiante				
	Surface amianté			Mitoyen	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)		Chambre Debarras		
	Linéaire / paroi amianté (type 2)				
	Conduit amianté			╣	П
Sondages dest	ructifs / Prélèvements				
Px	Prélèvement Positif		<u> </u>		
Px	Prélèvement négatif	Extérieur			
S	Sondage destructif		Décasemen	.	
Types de murs			Loggia Dégagemen		
	Mur Porteur		Salle d'eau		Extérieur
	Mur Cloison (type 1)			Séjour	
	Mur Cloison (type 2)		P9 1		
\boxtimes	Gaine technique		P10 Cuisine Entrée		
Eléments ou pi	ièces non visités		P7	·	Faïence
LOCAL NON VESTE	Local non visité				Eléments
ÉLÉMENT NON VISITE	Elément non visité		Commun		



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **10** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



a d x	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés					
ffaire	MA2501000109		_			
pération	CORE timothe					
	2 Square de Lorient (13LDA0201)			7		
ite	77000			1		
	Melun			1		
ate de éalisation	20/01/2025					
latériaux et p	produits contenant de l'amiante			1		
	Surface amianté			*	Mitoyen	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)		Chambre	Debarras		
	Linéaire / paroi amianté (type 2)					
$\bigcirc \sqcup$	Conduit amianté					
ondages destr	ructifs / Prélèvements					
Px	Prélèvement Positif		<u> </u>	- I		П
Px	Prélèvement négatif	Extérieur				1
S	Sondage destructif			010		
ypes de murs			Loggia	Dégagement P12		
	Mur Porteur		Salle d'eau	. .~1		Extérieur
	Mur Cloison (type 1)			_	Séjour	
	Mur Cloison (type 2)		P11 (- " ∥		
\boxtimes	Gaine technique		Cuisine	Entrée		
éments ou pi	ièces non visités					4
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité					Plafond
ÉLÉMENT NON VISITE	Elément non visité			Commun		
a d x	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés					
ffaire	MA2501000109					



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **11** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Opération	CORE timothe		
	2 Square de Lorient (13LDA0201)		
Site	77000		
	Melun		
Date de	20/01/2025		
réalisation			
iviateriaux et p	roduits contenant de l'amiante		
	Surface amianté		
	Linéaire / paroi amianté (type 1)		
	Linéaire / paroi amianté (type 2)	Mitoyen	
$\bigcirc \sqcup$	Conduit amianté	/Chambre///Debarras/	
Sondages desti	ructifs / Prélèvements		
Px	Prélèvement Positif		
Px	Prélèvement négatif		
S	Sondage destructif		
Types de murs			
	Mur Porteur	Extérieur Dégagement Dégagement	
	Mur Cloison (type 1)	/coggia/ /	
	Mur Cloison (type 2)	Extérieur	
\boxtimes	Gaine technique	\$ \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\fin} \text{\$\fin} \text{\$\fin}	
Eléments ou pi	èces non visités	//////////////////////////////////////	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité	Culsine	
		(cf. tableau des analyses) Commun Omitoyen	
ÉLÉMENT NON VISITE	Elément non visité	a P013 Dalle de sol (gris) + Colle bitumineuse + Ragréage (cf. tableau des analyses) a P015 Colle bitumineuse + Ragréage (cf. tableau des analyses)	
		Sols	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 12 sur 47 Rapport du : 20/01/2025

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Couche 1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche 2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 Description: Colle de faïence	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPS0006 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,)	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant; ZPSO009 <u>Description;</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau (fibreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 6 Matériau souple de type dalle de sol (marron) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant;</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 13 sur 47

Rapport du : 20/01/2025



CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages:

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations);
 - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **14** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			Х



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **15** sur **47** Rapport du : 20/01/2025 RAAT

REPÉBAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche:	1: Peinture déco	rative (pai	lletées, gouttele	ttes,) + Couche2: Enduit	à base de plâtre lissé ou taloché		
Niveau : 2ème éta	ge Porte 2021						
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2501000109/P001, réf. labo.: 25RB000157-001 MA2501000109/P002, réf. labo.: 25RB000157-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) Absence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **16** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Loggia	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2501000109/P001, réf. labo.: 25RB000157-001 MA2501000109/P002, réf. labo.: 25RB000157-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Chambre	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2501000109/P001, réf. labo.: 25RB000157-001 MA2501000109/P002, réf. labo.: 25RB000157-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Séjour	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage Porte 2021 - Séjour : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2501000109/P001, réf. labo.: 25RB000157-001 MA2501000109/P002, réf. labo.: 25RB000157-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) Absence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **17** sur **47** Rapport du : 20/01/2025 RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau	: 2ème	étage	Porte	2021
--------	--------	-------	--------------	------

Miveau : Zeme etag	ge Furte 2021						
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Cuisine	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Mur de refend	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **18** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Salle d'eau	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P003; P004
Loggia	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Chambre	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **19** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



				1			
Debarras	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Séjour	Discontinue	7	Mur de refend	Oui 2ème étage Porte 2021 - Séjour : Mur de refend	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
Dégagement	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2501000109/P003, réf. labo.: 25RB000157-003 MA2501000109/P004, réf. labo.: 25RB000157-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **20** sur **47** Rapport du : 20/01/2025 RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau	· 2àma	ótago.	Dorto	2021
wweau	. zeme	elage	PULLE	2021

Niveau : Zeme eta	Continuité /	n° de	Zone	Prélèvement effectué /	Echantillon	Analyse	Photo
LUCAIISALIUII	Discontinuité	sondage	Zone	Sondage et extension	Echantinon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P005; P006
Cuisine	Discontinue	2	Cloison	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **21** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Salle d'eau	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Loggia	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Chambre	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **22** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Debarras	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Séjour	Discontinue	7	Cloison	Oui 2ème étage Porte 2021 - Séjour : Cloison	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
Dégagement	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2501000109/P005, réf. labo.: 25RB000157-005 MA2501000109/P006, réf. labo.: 25RB000157-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 23 sur 47 Rapport du : 20/01/2025

ZPSO004 : Colle de faïence

Niveau : 2ème éta	Niveau : 2ème étage Porte 2021											
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo					
Cuisine	Unique	1	Mur D E	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Mur E	Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: MA2501000109/P007 Réf. laboratoire: 25RB000157-007 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (blanc); matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type ciment-colle (blanc): Absence d'amiante						

ZPSO005 : Colle de faïence

Nivezu · 2ème étage Porte 2021

Niveau : Zeme	etage Porte 2021						
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle d'eau	Unique	1	Mur B	Oui 2ème étage Porte 2021 - Salle d'eau : Mur B	Identifiant: ZPSO005 Réf. échantillon: MA2501000109/P008 Réf. laboratoire: 25RB000157-008 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces : Absence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 24 sur 47 Rapport du : 20/01/2025



ZPSO006: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 2ème étage Porte 2021										
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo			
Entrée	Discontinue	1	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009	ldem photo : P009			
Cuisine	Discontinue	2	Boiserie (porte/plinthes)	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Plinthes	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante				
Salle d'eau	Discontinue	3	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009	ldem photo : P009			



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **25** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Loggia	Discontinue	4	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009	ldem photo : P009
Chambre	Discontinue	5	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009	ldem photo : P009
Debarras	Discontinue	6	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009	ldem photo : P009
Séjour	Discontinue	7	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPS0006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009	ldem photo : P009



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **26** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Dégagement	Discontinue 8	Boiserie (porte/plinthes)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2501000109/P009 Réf. laboratoire: 25RB000157-009 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009	ldem photo : P009
------------	---------------	------------------------------	---	--	-------------------------	-------------------

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO008 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché										
Niveau : 2ème étage Porte 2021										
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo			
Entrée	Continue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012			
Cuisine	Continue	2	Plafond	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc): Absence d'amiante				



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **27** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Salle d'eau	Continue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Loggia	Continue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	ldem photo : P011; P012
Chambre	Continue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	ldem photo : P011; P012



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **28** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



		_					
Debarras	Continue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Séjour	Continue	7	Plafond	Oui 2ème étage Porte 2021 - Séjour : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	1
Dégagement	Continue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPS0008 Echantillon: MA2501000109/P011, réf. labo.: 25RB000157-011 MA2501000109/P012, réf. labo.: 25RB000157-012 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	ldem photo : P011; P012

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO009 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage

Niveau : 2ème étage Porte 2021



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **29** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	Discontinue	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Sol	Identifiant: ZPSO009 Réf. échantillon: MA2501000109/P013 Réf. laboratoire: 25R8000157-013 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage Quantité estimée: 12 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau (fibreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 6 Matériau souple de type dalle de sol (marron) Absence d'amiante	
Salle d'eau	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	Identifiant: ZPS0009 Réf. échantillon: MA2501000109/P013 Réf. laboratoire: 25RB000157-013 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013	ldem photo : P013
Loggia	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	Identifiant: ZPS0009 Réf. échantillon: MA2501000109/P013 Réf. laboratoire: 25RB000157-013 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	ldem photo : P013



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **30** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



ZPSO010 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage

Niveau	· 2àma	ótago.	Dorto	2021
wweau	. zeme	elage	PULLE	2021

Niveau : Zeme étage Porte 2021 Localisation Continuité / n° de Zone Prélèvement effectué / Echantillon Analyse Photo							
LOCALISACION	Discontinuité	sondage	Zone	Sondage et extension	Echantinon	Allalyse	Filoto
Chambre	Discontinue	Discontinue Parting a sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Couche1: Revêtement souple + Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Revêtement souple + Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Couche4: Ragréage Louche4: R		Réf. échantillon: MA2501000109/P014 Réf. laboratoire: 25RB000157-014 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Réf. échantillon: MA2501000109/P014 Analyse: P014 Idem photo : P014		ldem photo : P014	
Debarras	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO010 Réf. échantillon: MA2501000109/P014 Réf. laboratoire: 25RB000157-014 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	ldem photo : P014
Séjour	Discontinue	3	Sol	Oui 2ème étage Porte 2021 - Séjour : Sol	Identifiant: ZPSO010 Réf. échantillon: MA2501000109/P014 Réf. laboratoire: 25RB000157-014 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Quantité estimée: 37 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante	



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **31** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



Dégagement 4 Sol Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s): P014 Poscription: Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements ouple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle des sol + Couche3: Colle bitumineuse + planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Dalle des sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche2: Dalle des sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche2: Dalle des sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	
--	--

ZPSO011 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Niveau:	2ème e	étage F	orte	2021
---------	--------	---------	------	------

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Continue	1	Sol	Oui 2ème étage Porte 2021 - Entrée : Sol	Identifiant: ZPSO011 Réf. échantillon: MA2501000109/P015 Réf. laboratoire: 25RB000157-015 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revêtement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Quantité estimée: 2,6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (jaune); matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	4

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **32** sur **47** Rapport du : 20/01/2025 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPSO007: Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau:	2ème	étage	Porte	2021
---------	------	-------	--------------	------

Mireda i Zeme eta	viveau . Zeille etage Forte 2021								
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo		
Cuisine	Unique	1	Sous évier	Oui 2ème étage Porte 2021 - Cuisine : Sous évier	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: MA2501000109/P010 Réf. laboratoire: 25R8000157-010 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Partie à sonder: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante			

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

<u>Légende</u>: « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **33** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du prérapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **34** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



ADX GROUPE GREGORY GUZNIK

Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 16:02

Référence dossier Client:6778055ce741eDossier: MA2501000109 Référence dossier N° : 25UV001155

Référence laboratoire N° : 25RB000157

Reçu par MyEasyLab le : 09/01/2025 12:35 Reçu par le laboratoire le : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pro	éparation		
	client	•	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MOLP / FY7E	2/2	*	Analyse réalisée non conclusive	
001-02	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées	

,a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District 062203 Bucarest, România





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **35** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	Résultats
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MOLP / FY7E	2/2	6	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matèriau de type peinture (blanc); matèriau semi-dur (blanc); matèriau de type maillage de fibres et liant (belge)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District 062203 Bucarest, România





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **36** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pro	éparation	Résultats
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (violet); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MOLP / FY7E	2/2	9	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matèriau de type système d'enduit peinture (violet); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District 062203 Bucarest, România





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **37** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence Description visuelle Technique utilisée / Analyste	Technique	Pr	éparation		
		Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats		
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / FY7E	2/2	6	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matèriau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matèriau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **38** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	client utilisée /	Technique	Prépai Technique			
		Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats		
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MOLP / FY7E	2/2		Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **39** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

		N de rapport d'analyse : AR-25-1			éparation	
Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type peinture (violet); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur (blanc)	MOLP / FY7E	2/2		Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type peinture (violet); matériau de type maillage de fibres et liant (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	papier, carton (marron)	MOLP / FY7E	2/2		Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (blanc); matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **40** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pro	éparation	
marce ii	client	Description visuality	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
008-01	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - Zeme etage Porte 2021 - Salle d''eau	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et eviers metalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **41** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence			Pr	éparation	
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
013-01	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche6: Ragreage - Zeme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MOLP / FY7E	2/2		Analyse réalisée non conclusive
013-02	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-03	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **42** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation .	
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
013-04	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / FY7E	2/2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
013-05	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	MET / VT6S	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-06	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle non bitumineuse + Couche4: Dalle de sol + Couche5: Colle bitumineuse + Couche6: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Cuisine	Matériau (fibreux) (marron)	MOLP / FY7E	2/2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 43 sur 47

Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
	client	5555 (\$155.75	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
014-01	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MOLP / FY7E	2/2		Analyse réalisée non conclusive
014-02	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-03	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014-04 (i)	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Dalle de sol + Couche3: Colle bitumineuse + Couche4: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Sejour	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)(i)	MOLP / FY7E	2/2		Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **44** sur **47** Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence	Référence Description visuelle Technic		Pr	éparation	
	client	1,420-2-7	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MOLP / FY7E	2/2		Analyse réalisée non conclusive
01.5-02	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-03	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche4: Colle bitumineuse + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MOLP / FY7E	2/2	e e	Analyse réalisée non conclusive

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 45 sur 47

Rapport du : 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

Indice n°	Référence Description visuelle Technique utilisée / Analyste	Description visuelle	Technique	Pro	éparation	
			Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats	
015-04	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / W9XN	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-05 (i)	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Revetement souple + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 2eme etage Porte 2021 - Entree	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)(i)	MOLP / FY7E	2/2	•	Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

34 analyses au laboratoire dont 19 par la technique identifiée sous le terme MET et 15 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Autre(s) observation(s)

es fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

eproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page 46 sur 47

Rapport du: 20/01/2025





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-000374-01

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande . Il est à noter que ce rapport en français est une 1: Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'inalyse. - 3: Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non concluses. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit vaoir un diamètre suoérieur à 0.2 um. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie observable, une fibre doit avoir un diamètre inbre d'aminant e poliquement observable. Pour etre opriquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'aminante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'aminante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L' 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/-7: Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (IORE n° 2045 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Andra Enescu

reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





2 Square de Lorient (13LDA0201) N° de dossier : MA2501000109 Repérage amiante travaux - Page **47** sur **47** Rapport du : 20/01/2025



8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Portefeuille: 0114921220

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat 3912280604 3912431104 Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que:

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- HYPERION Développement
- SAS EXPERTAM
- SAS GALENA
- ADX Formation
- BCTI

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine



Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.

 Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ciaprès)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont:	
Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle	par expert
(tous dommages confondus)	300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés	150.000 € par sinistre
(selon extension aux conditions particulières)	
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité**Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CORE Timothé

sous le numéro 24-2724

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

Prise d'effet :

29/07/2024 Validité:

28/07/2031

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

28/07/2031 Electricite Prise d'effet: **29/07/2024** Validité :

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

Amiante Sans Mention

Prise d'effet :

29/07/2024 Validité:

28/07/2031

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

Amiante Avec Mention

Prise d'effet:

29/07/2024

28/07/2031 Validité :

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

Termites Metropole

Prise d'effet :

24/06/2024 Validité : 23/06/2031

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

Plomb Crep

Prise d'effet:

24/06/2024

Validité:

23/06/2031

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



DPE sans mention

Prise d'effet :

24/06/2024

Validité :

23/06/2031

[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance

Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier



Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 01 30 85 25 71 - www.abcidia-certification.fr ENR20 V10 du 02 décembre 2021