

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

13 SQUARE DE LORIENT LGT 3

3

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 SQUARE DE LORIENT LGT 3 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDL0803	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	12
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	15

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 29968  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone : 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5140 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES		
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>LOCALISATION</b> Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 5 Ensemble Y000 Escalier DL Étage 06 Logement 3 Module 13LDL0803	<b>ÉMETTEUR</b> BLEIDE CYNTHIA	
<b>ADRESSE</b> MME OU M OUARDA OMAR BENAISSI SIHAM 13 SQUARE DE L'ORIENT 77000 MELUN		
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 4 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 28-12-2017 AU 31-12-2017
<b>ARTICLE</b> AMIS REPERAGE AVANTÉ AVANT TRAVAUX - TVX ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A AMSE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MCLP 1A 10 PRÉLÈVEMENTS (ISSUS D'UN MÊME BLANCHIMENT COMPLET CUISINE ET SALLE DE BAIN CONTACTER LE LOCATAIRE AU 06 31 75 59 04	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b> 1,00 8,00
		<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> 5,00 25,00
		<b>TOTAL H.T.</b> 205,00
<b>H.T. ACTUALISE</b> <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> <b>RABAIS</b>		
<b>TOTAL H.T.</b>		
<b>T.V.A.</b> 20,00 %		41,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>		246,00
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA :</b> TECHNI
<b>CODE BUDGET</b> RUBRIQUE INSTANCES	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE</b>	
1 HONAMIA A760 VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	
		246,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>
1 HONAMIA	13 5 Y000 DL 13LDL0803	L.9623715 OUARDA OMAR BENAISSI SIHAM
		246,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29968		
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE		

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer			Carrelage	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
Couloir	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton				Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Entrée	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL0803P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL0803P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL0803P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13LDL0803P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + toile	13LDL0803P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable				déecté	
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0803P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDL0803P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL0803 02/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	02/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0803P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL0803 02/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	02/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0803P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0803 02/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	02/01/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains  
15760 SAINT-OMER 0320381220K  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 09/01/2018  
**ESSAIS**

**cofrac**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6606 EN DATE DU 06/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.)

**Client :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTÉ MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 1 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
59300 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718 6606  
Échantillon ITGA : IT071801-6606  
Réça au laboratoire le : 04/01/2018

**Ref. Client :**

Commande	13LDL0803-01
Client client	13LDL0803-01 - 11 SQUARE DE LORENT IGT 9 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL0803061 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Graine Mar A Évaki - Peinture blanche
Description ITGA	Déclat gris en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : image numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission-Analytique quantique pertinente de la norme NF X 40-050

**Résultat :**

Proction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
• Déclat gris en vrac + toile fibreuse blanche non séparables + peintures multiples non séparables	META le 06/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



Tous renseignements sur ce rapport d'essai (non analysé) par email ou téléphone : un rapport au PDF peut être consulté gratuitement sans obligation de souscription. Pour tous renseignements sur les conditions de vente et les modalités de paiement, veuillez contacter le service client au 03 21 73 41 44.

**itga** 1 rue Traversière 59300 Avesnes-les-Bains  
15760 SAINT-OMER 0320381220K  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de validité prolongée jusqu'au 09/01/2018  
**ESSAIS**

**cofrac**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6607 EN DATE DU 06/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**  
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société ITGA est formellement interdite.)

**Client :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTÉ MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 1 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
59300 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718 6607  
Échantillon ITGA : IT071801-6607  
Réça au laboratoire le : 04/01/2018

**Ref. Client :**

Commande	13LDL0803-01
Client client	13LDL0803-01 - 11 SQUARE DE LORENT IGT 9 77000 MELLUN
Echantillon	13LDL0803062 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Graine Mar C Évaki - Peinture
Description ITGA	Déclat gris en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : image numérique, récupérateur de données sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission-Analytique quantique pertinente de la norme NF X 40-050

**Résultat :**

Proction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
• Déclat gris en vrac + peintures multiples non séparables	META le 06/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



Tous renseignements sur ce rapport d'essai (non analysé) par email ou téléphone : un rapport au PDF peut être consulté gratuitement sans obligation de souscription. Pour tous renseignements sur les conditions de vente et les modalités de paiement, veuillez contacter le service client au 03 21 73 41 44.



17 rue Elberle - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57500 SAINT-GRÉGOIRE (SECK)  
Tél : 03 21 25 41 42  
Fax : 03 21 25 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1747  
Date des sites et parties  
d'appartenance sur www.cofrac.fr

L'acceptation de l'essai valide la conformité des échantillons avec les conditions de prélèvement qui sont indiquées sur le contrat. »

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-6608 EN DATE DU 06/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

<b>Client :</b> AGENCE EHI - COMPTE MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversette 78590 LES ALLUETS LE ROI	<b>Prélèvement :</b> Commande ITGA : IT0718-844 Échantillon ITGA : IT071801-6608 Réq. de fabrication : 04/01/2018
---	--

**Réf. Client :**

Commande	13LDL0803-02
Dossier client	13LDL0803-02 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 3 77000 MELLER
Echantillon	13LDL0803063 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plateaux Enduit Peinture lattes
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : imagerie retrospective, récupération de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
Enduit plâtreux blanc en vrac + particules multiples non séparées	META le 06/01/2018	Particules non détectées	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



L'acceptation de ce rapport implique que les conditions de prélèvement ont été respectées et que les échantillons analysés sont représentatifs de la situation. Les résultats sont valables en vertu de la norme NF X 43-050. Les échantillons non conformes peuvent être réanalysés après accord à l'écrit.

ITGA Seite 01

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 13 30  
30 Boulevard Desseigne de Haute  
3001 BOFFENVALETTEN

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

# CERTIFICAT DE COMPETENCES





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés