

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

77400 LAGNY SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	16LAO0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 13/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	21
ATTESTATION(S).....	23
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	24

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 19274  <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144 <b>ÉMETTEUR</b> JULLIEN CLEMENT		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> GONDOIRE <b>Objet</b> DIVERS				
<b>SERVICE</b> SCE GONDOIRE PDF				
<b>LOCALISATION</b> Programme 16 LAGNY SUR MARNE (REPUBLIQUE) Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AO Étage 03 Logement 1 Module 16LAO0301 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
<b>ADRESSE</b> 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE				
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 19-08-2019 AU 02-09-2019		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TYX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TRAVAUX PEINTURE CUISINE SDB WC / TRAVAUX SOLS CUISINE SDB WC	8,00	48,00	384,00
<b>TOTAL H.T.</b>				389,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				77,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				466,80
19-08-2019 merci de contacter le gardien M HELIN au 0666409130				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A750	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	16 1 F000 AO 16LAO0301 L	32852		466,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 19274				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 16LAO0301 03/09/2019

Version : 13/09/2019

5/26

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
Loggia	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+3	Brique / Enduit	Béton			Plancher bois	Enduit	METALLIQU E		
Placard 1	R+3	Brique / Enduit	Béton			Plancher bois	Enduit			
Séjour	R+3	Brique / Enduit	Béton			Plancher bois	Enduit	PVC		
Balcon	R+3	Béton				Peinture	Enduit	PVC		
Cuisine	R+3	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	PVC	PVC	
Gaine technique	R+3									
Dégagemen t	R+3	Brique / Enduit				Plancher bois	Enduit	BOIS		
Chambre 2	R+3	Béton	Brique / Enduit			Plancher bois	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 3	R+3	Brique / Enduit	Béton			Plancher bois	Enduit	BOIS		

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 2	R+3	Brique / Enduit				Plancher bois	Enduit	BOIS		
Chambre 1	R+3	Béton	Brique / Enduit			Plancher bois	Enduit	BOIS	PVC	
Salle de bains	R+3	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Loggia	R+3	Béton				Aucun	Enduit		PVC	BOIS
WC	R+3	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS	BOIS	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	16LAO0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Carrelage	16LAO0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Colle grise hétérogène	16LAO0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+3	Colle carrelage	Carrelage	16LAO0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle carrelage	Colle grise hétérogène	16LAO0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P004	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	16LAO0301P004	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	16LAO0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Carrelage	16LAO0301P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle carrelage	Colle grise hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	16LAO0301P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Carrelage	16LAO0301P007	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	16LAO0301P007	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 16LAO0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAO0301 03/09/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAO0301 03/09/2019		Salle de bains (R+3)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise hétérogène	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 16LAO0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 16LAO0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAO0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAO0301 03/09/2019	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	03/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80308 EN DATE DU 11/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-80308 Réf. Commande Client : 16LAO0301--01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071909-14076
Réf échantillon client : 16LAO0301 P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur E Enduit ciment				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en faible quantité en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071909-14077
Réf échantillon client : 16LAO0301 P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071909-14078
Réf échantillon client : 16LAO0301 P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Colle carrelage				Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène
* Carrelage	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise hétérogène	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80308 EN DATE DU 11/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAO0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur E Colle plâtre				
Réf échantillon ITGA :		IT071909-14079		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise en faible quantité / Peinture en faible quantité		
* Carrelage	META (I)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	META (I)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAO0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur D Enduit béton				
Réf échantillon ITGA :		IT071909-14080		
Description ITGA :		Papier peint / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	1	11/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAO0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA :		IT071909-14081		
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau blanc en vrac		
* Carrelage	META (I)	1	11/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	META (I)	1	11/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAO0301--01 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAO0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur D Colle plâtre				
Réf échantillon ITGA :		IT071909-14082		
Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
* Carrelage	META (I)	1	11/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (I)	1	11/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C des matériaux et produits de la liste D des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions couvrent à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des animaux, après travaux en peinture de plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste B, et d'inspection visuelle des locaux dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur consommation de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères d'attribution des organismes de certification



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE REPERAGE  
IMMOBILIER

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+3	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 16LAO0301 - 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY SUR MARNE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés