

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

LOGT 2
31 SQUARE BEAUREGARD

77140 NEMOURS

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 07/01/2021

Date de visite : 22/12/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

20LAI0002 07/01/2021 - 10:40

Nombre de prélèvements : 11

Auteur du rapport : Abdessamad

RHENZOUR

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2002-010

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE | 3 |
| 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE..... | 3 |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE..... | 3 |
| II. CONCLUSIONS | 4 |
| III. OBJET DE LA MISSION | 4 |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE | 5 |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES | 5 |
| IV. DEROULEMENT DE LA MISSION | 5 |
| 1. PRESTATIONS REALISEES..... | 5 |
| 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE | 6 |
| 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE..... | 6 |
| V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE..... | 8 |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE | 8 |
| VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT | 10 |
| ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION | 11 |
| ANNEXE 2 - PV ANALYSES | 14 |
| ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS | 17 |
| ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES | 18 |
| ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE | 19 |
| ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS | 20 |

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

| HABITAT 77 - oph de seine et marne | | PAGE N° : 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------|---|------|------|------|-------|--|------|-------|--------|-------------------|--|--|--|--------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------|---------------------|--|--|--|--------|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX 2020 31198 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance GATINAIS SEINE LOING Objet ENTRETIEN | ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICE SCE GATINAIS S&L | | Étage 00 Logement 2 Module 20LAI0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALISATION Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AI Étage 00 Logement 2 Module 20LAI0002 ADRESSE 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS | | PÉRIODE DU 30-11-2020 AU 14-12-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM150</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIEN 08.86.40.91.76 OU 06.74.47.42.59</td> <td>1,00</td> <td>5,27</td> <td>5,27</td> </tr> <tr> <td>AM173</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS SOL SEJ+CH+CUI+MURCH+CUI</td> <td>5,00</td> <td>50,58</td> <td>252,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>258,17</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">T.V.A. 20,00 %</td> <td></td> <td>51,63</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>309,80</td> </tr> </tbody> </table> | | | ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. | AM150 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIEN 08.86.40.91.76 OU 06.74.47.42.59 | 1,00 | 5,27 | 5,27 | AM173 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS SOL SEJ+CH+CUI+MURCH+CUI | 5,00 | 50,58 | 252,90 | TOTAL H.T. | | | | 258,17 | H.T. ACTUALISE | | | | | COEFFICIENT REGIONAL | | | | | RABAIS | | | | | TOTAL H.T. | | | | | T.V.A. 20,00 % | | | | 51,63 | TOTAL T.T.C. | | | | 309,80 |
| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM150 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE GARDIEN 08.86.40.91.76 OU 06.74.47.42.59 | 1,00 | 5,27 | 5,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM173 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS SOL SEJ+CH+CUI+MURCH+CUI | 5,00 | 50,58 | 252,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | 258,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.T. ACTUALISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RABAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 51,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL T.T.C. | | | | 309,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFECTATION BUDGETAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE MONTANT T.T.C. | 1 HONAMIA A760 ASUD SUD HONORAIRES DIAG AMIANTE 309,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. | 1 HONAMIA 20 1 A000 AI 20LAI0002 L 9931252 309,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 31198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Selon BT

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| NEANT | | | | | | |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------|-----------|
| RC | Entrée | Concerné |
| RC | Chambre 1 | Concerné |
| RC | Séjour | Concerné |
| RC | Chambre 2 | Concerné |
| RC | Placard 2 | Concerné |
| RC | Placard 1 | Concerné |
| RC | Salle de bains | Concerné |
| RC | Gaine technique | Concerné |
| RC | Cuisine | Concerné |
| RC | WC | Concerné |

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulières et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

| Pièce et étage | Justification |
|----------------|---------------|
| NEANT | |

Eléments non inspectés et justification

| PIECE ET ETAGE | REPERAGE | MATERIAUX OU PRODUITS | JUSTIFICATION |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|
| NEANT | | | |

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | NEANT |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | |

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|-------------|
| NEANT | | | | | | |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

| Identification | Ouvrages ou composants de la construction | Parties d'ouvrages ou de composants | Quantité |
|----------------|---|-------------------------------------|----------|
| NEANT | | | |

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Cuisine - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P001 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P001 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P002 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P003 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Cuisine - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P004 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P005 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D, Mur D1 | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P005 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Cuisine - RC | Portes de placard, baignoires et éviers métalliques | Sous évier | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | P006 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P007 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P008 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P008 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 2 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P008 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P009 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------|---|--------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Chambre 2 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P009 | ZPSO | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P010 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE |
| Chambre 1 - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 2 - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr1) | ZPSO | |
| Chambre 2 - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr2) | ZPSO | |
| Séjour - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr2) | ZPSO | |
| Séjour - RC | Revêtements | Sol | Revêtement souple | P011 (Fr1) | ZPSO | |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION


| |
|--|
| Identification : P001 (Fr1) |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple) |
| Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P001 (Fr2) |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple) |
| Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P002 |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P003 |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P004 |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--|
| Identification : P005 |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau beige en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|---|
| Identification : P006 |
| Pièce et étage : Cuisine RC |
| Localisation : Sous évier |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Portes de placard, baignoires et éviers métalliques (Plaques souples bitumineuses antivibratiles) |
| Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P007 |
| Pièce et étage : Chambre 2 RC |
| Localisation : Mur F |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P008 |
| Pièce et étage : Chambre 2 RC |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige et gris en faible quantité en vrac avec couche cartonnée et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--|
| Identification : P009 |
| Pièce et étage : Chambre 1 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P010 |
| Pièce et étage : Chambre 1 RC |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---|
| Identification : P011 (Fr1) |
| Pièce et étage : Chambre 1 RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple) |
| Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P011 (Fr2)


Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03 20 86 20 72
Fax : 03 20 87 99 78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtaulin 77700 MAGNY LE HONGRE | Réf. Commande ITGA : IT0220-34165 Réf. Commande Client : 20LAB002-01 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/12/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|--|---|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P001 / / Cuisine Sol Revêtement souple | | | | |
| Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27296 | | |
| * Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable | META (2) | 1 | 05/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| * Revêtement souple beige | META (1) | 2 | 05/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P002 / / Cuisine Plafond | | | | |
| Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27297 | | |
| * Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P003 / / Cuisine Mur C | | | | |
| Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27298 | | |
| * Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiant |
|---|---|------------------------|---|-----------------------------|
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P004 // Cuisine Mur B | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27299 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux beige en vrac | |
| * Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P005 // Cuisine Mur A | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27300 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières / Matériau beige en vrac | |
| * Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau beige en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P006 // Cuisine Sous évier | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27301 Description ITGA : Matériau bitumineux noir | |
| * Matériau bitumineux noir | META (2) | 1 | 05/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P007 // Chambre 2 Mur F | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27302 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | |
| * Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P008 // Chambre 2 Mur D | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27303 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige et gris en faible quantité en vrac avec couche cartonnée et poussières | |
| * Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige et gris en faible quantité en vrac avec couche cartonnée et poussières | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P009 // Chambre 1 Plafond | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27304 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac | |
| * Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P010 // Chambre 1 Mur B | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27305 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac avec poussières | |
| * Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec poussières | META (1) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 20LAB002-01 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAB002P011 // Chambre 1 Sol Revêtement souple | | | Réf échantillon ITGA : IT022012-27306 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune | |
| * Revêtement souple marron | META (1) | 1 | 05/01/2021 | Amiante non détecté / - |
| * Colle polymère jaune | META (2) | 1 | 04/01/2021 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 11

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amante |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------|

Validé par : Fatima EL JATTIOUI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 11

Page 3/3

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2002-010

Certifié par la présente que :

Abessamad RHENZOUR

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE | INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| AMIANTE | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention | 19/06/2020 | 18/06/2027 |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répertoriés aux catégories 1, à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 19/06/2020 | 18/06/2027 |
| CREP | Constats de risque d'exposition au plomb | 21/11/2017 | 20/11/2022 |
| DPE - individuels | Diagnostic de performance énergétique individuel | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
| ELECTRICITE | Etat des installations intérieures d'électricité | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
| GAZ | Etat des installations intérieures de gaz | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
| TERMITES Métropole | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole | 22/11/2017 | 21/11/2022 |

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 de classement des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4.0005
FORTE DISPONIBILITEUR
www.cofrac.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Vainy 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 695 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du **01/01/2001**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Sièges sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92277 Nanterre Cedex. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Sièges sociaux : 133, Terrasse de l'Arche 92277 Nanterre Cedex. Bupafrica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 972 075 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 8431 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS




PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 20LAI0002 - LOGT 2 31
SQUARE BEAUREGARD 77140
NEMOURS

Zone : RC

Plan

Auteur : RHENZOUR Abdessamad

N° de planche : 1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage