

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

37 RUE GAMBETTA

77220 GRETZ ARMAINVILLIERS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	383LAD0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



Rapport N° : 383LAD0001 26/08/2019

Version : 09/09/2019

2/47

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	40
ATTESTATION(S).....	44
CERTIFICAT DE COMPETENCES	45

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle beige	Sol	383LAD0001P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 19204 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS	SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE ÉMETTEUR BACHER ISABELLE LOCALISATION Programme 383 GREZ ARMAINVILLIERS 31 A 39 GAMBETTA Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étage 00 Logement 1 Module 383LAD0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE MME THEVENARD GERMAINE 37 RUE GAMBETTA 77220 GREZ ARMAINVILLIERS Tél. personnel 0164078112			
DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 16-08-2019 AU 22-08-2019				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI76	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
16-08-2019 PRELEVEMENT AMIANTE SUR L'ENSEMBLE DES SOL MURS ET PLAFONS + FAIENCE DE LA CUISINE TEL GARDIEN MR MERCIER 06 77 28 10 21				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	383 1 D000 AD 383LAD0001	L 9923064 THEVENARD GERMAINE		582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 19204				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 383LAD0001 26/08/2019

Version : 09/09/2019

5/47

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour/Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène			
WC	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Dalle Polystyrène			
Débarras	RC	Carreaux de plâtre				Carrelage	Enduit			
Chambre 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Dalle Polystyrène			
Séjour/Cuisine	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène			
Chambre 2	RC	Béton	Bois	Carreaux de plâtre		Sol souple	Dalle Polystyrène			
Salle de bains	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Dégagement	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène			
Chambre 3	RC	Carreaux de plâtre	Béton	Bois		Sol souple	Dalle Polystyrène			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle beige	383LAD0001P012	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples	383LAD0001P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène	383LAD0001P001	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples	383LAD0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène	383LAD0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples	383LAD0001P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène	383LAD0001P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Peintures multiples	383LAD0001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène	383LAD0001P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Peintures multiples	383LAD0001P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène	383LAD0001P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	383LAD0001P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr6:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr6:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr5:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	383LAD0001P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr6:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	383LAD0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	383LAD0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Enduit	Papier peint + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	383LAD0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	383LAD0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	383LAD0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	383LAD0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	383LAD0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	383LAD0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières	383LAD0001P007	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Dalle de polystyrènes	Colle beige	383LAD0001P007	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	383LAD0001P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	383LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	383LAD0001P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + bois en faible quantité non séparable	383LAD0001P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron	383LAD0001P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Joint cassant gris	383LAD0001P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Carrelage	383LAD0001P012	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune	383LAD0001P012	Sol	BON ETAT	Fr5:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron	383LAD0001P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + bois aggloméré	383LAD0001P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	383LAD0001P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + bois massif	383LAD0001P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + moquette marron	383LAD0001P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	Rez de chaussée	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	383LAD0001P015	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	383LAD0001P016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle blanche	383LAD0001P016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	383LAD0001P016	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour/Cuisine	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle blanche	383LAD0001P016	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Colle carrelage	Carrelage	383LAD0001P017	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussée	Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène	383LAD0001P017	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 383LAD0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes)	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Peintures multiples	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle polymère jaune	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr6:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Papier peint + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle beige	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 3 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 3 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 3 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 3 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + bois en faible quantité non séparable	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Joint cassant gris	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle beige	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Carrelage	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + bois aggloméré	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	383LAD0001 26/08/2019	Chambre 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Chambre 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + bois massif	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Chambre 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + moquette marron	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Débarras (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Séjour/Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		Séjour/Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle blanche	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 383LAD0001P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 383LAD0001P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	383LAD0001 26/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène	26/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-7725 EN DATE DU 31/08/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-7725 Réf. Commande Client : 383LAD0001--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/08/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 383LAD0001--01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS				Réf échantillon ITGA : IT071908-45437
Réf échantillon client : 383LAD0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène
* Peintures multiples	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001--01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS				Réf échantillon ITGA : IT071908-45438
Réf échantillon client : 383LAD0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit Peinture				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène
* Peintures multiples	META (1)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -
* Enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001--01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS				Réf échantillon ITGA : IT071908-45439
Réf échantillon client : 383LAD0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Dalle de polystyrènes				Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) / Colle polymère jaune / Peintures multiples
* Polystyrène expansé (billes)	META (2)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune	META (2)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-7725 EN DATE DU 31/08/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement de sols				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45440		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène
* Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45441		Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Papier peint + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45442		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Dalle de polystyrènes				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45443		Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières / Colle beige
* Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières	META (2)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur C Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45444		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur B Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071908-45445		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc
* Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-7725 EN DATE DU 31/08/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Revêtement de sols				
Description ITGA :		Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage grs en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45446		
* Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Calcot				
Description ITGA :		Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac / Bois en faible quantité		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45447		
* Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + bois en faible quantité non séparable	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols				
Description ITGA :		Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45448		
* Revêtement souple marron	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Joint cassant gris	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige	META (1)	1	30/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	2	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune	META (2)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement de sols				
Description ITGA :		Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières / Bois aggloméré		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45449		
* Revêtement souple marron	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + bois aggloméré	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement de sols				
Description ITGA :		Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Moquette marron / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Bois massif		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45450		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + bois massif	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + moquette marron	META (2)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Réf échantillon client : 383LAD0001P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Plafond Enduit				
Description ITGA :		Peinture / Enduit plâtreux blanc		
Réf échantillon ITGA :		IT071908-45451		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-77725 EN DATE DU 31/08/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GREZT ARMAINVILLIERS		Réf échantillon ITGA : IT071908-45452		
Réf échantillon client : 383LAD0001P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Cuisine Mur D Colle faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche		
* Carrelage	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle blanche	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 383LAD0001-01 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GREZT ARMAINVILLIERS		Réf échantillon ITGA : IT071908-45453		
Réf échantillon client : 383LAD0001P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Colle carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène		
* Carrelage	META (1)	1	30/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise en vrac hétérogène	META (1)	2	31/08/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste




La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/4

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC


 N° 100000103 2008-002
 AD

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	10/09/2015	09/09/2020
<input type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique		
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB




E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 383LAD0001 - 37 RUE GAMBETTA 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés