

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

12 BLD CHATEAUBRIAND LGT 1

1  
77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 BLD CHATEAUBRIAND LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAH0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	C023-SE04-2017	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	24/08/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Willars - 52100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 15/12/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	13
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	16

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE SIEGE SOCIAL 10 Avenue Charles Péguy Boite Postale 114 77002 MELUN CEDEX02 Tél : 01.64.14.14.77 Fax : 01.60.66.61.42 Site : 277 790 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 28011		
<b>Ref. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> AMIANTE PMR		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
<b>SERVICE</b> MAINTENANCE REHA		<b>ÉMETTEUR</b> VASSY ROMAIN		
<b>LOCALISATION</b> Programme 02 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 1 Ensemble R00 Escalier AH Etage 02 Logement 1 Module 52LAH0201				
<b>ADRESSE</b> M OU MME PAYEN ROGER OU MARICA 12 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN		Tél. personnel 0951330465		
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 05-12-2017 AU 19-12-2017		
<b>ARTICLE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE H ET	1,00	5,00	5,00
<b>TOTAL H.T.</b>				5,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				1,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				6,00
REPLACEMENT WC+ POSE BARRE APPUIE ✓				
07 81 12 91 70				
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONDIV	A700	SECT PATR	AUTRES HONORAIRES DIVERS NON R	6,00
AUCUNE AFFECTATION ANALYTIQUE PATRIMONIE				
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28011				
EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAH0201  
Date d'édition : 15/12/2017

08/12/2017

5/18

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1									
Gaine technique 1									
Salle de bains									
Entrée									
Chambre 1									
Cuisine									
Balcon									
Séjour									
Placard 2									
Salon									
Couloir									
Débarras									
Chambre 2									
WC	Carreaux de plâtre				Carrelage	Peinture			
Gaine									

Rapport N° : 52LAH0201

08/12/2017

7/18

Date d'édition : 15/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
technique 2									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	Colle beige + carrelage + peinture non séparable	52LAH0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	52LAH0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Peinture	Peintures multiples en vrac	52LAH0201P003	Colonne EU	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Peinture	Peintures multiples en vrac	52LAH0201P004	Colonne EV	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle beige + carrelage + peinture non séparable	52LAH0201P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	52LAH0201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige +	52LAH0201P002	Mur B	BON	Amiante	ZSO

Rapport N° : 52LAH0201 08/12/2017

Date d'édition : 15/12/2017

8/18



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable + peinture non séparable + carrelage			ETAT	non détecté	
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	52LAH0201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	52LAH0201P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAH0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAH0201 08/12/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + carrelage + peinture non séparable	08/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAH0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAH0201 08/12/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	08/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAH0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAH0201 08/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	08/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Colonne EU		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAH0201P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAH0201 08/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	08/12/2017	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Colonne EV		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI  
 01 31 85 25 41 42  
 01 31 85 25 41 42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-17620 EN DATE DU 13/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte avec les laboratoires accrédités à l'ANAB)

**Cliant :**  
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTIL MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78930 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-17620  
 Fiche ITGA : IT071712-17620  
 Réçu au laboratoire n° : 13/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	52LAH201-01
Objet client	52 BLD CHATELAIN LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	52LAH201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC sal Carrelage
Description ITGA	Calle beige / Carrelage / Papier

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Colle beige + carrelage + peinture non séparables	META le 13/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Jean-Louis BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, nous ne sommes pas responsables de la fiabilité des données fournies par nos clients. Les données sont fournies en tant qu'informations et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

**itga** 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI  
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI  
 01 31 85 25 41 42  
 01 31 85 25 41 42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018  
**cofreac**  
**ESSAIS**

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-17621 EN DATE DU 13/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est le contracte avec les laboratoires accrédités à l'ANAB)

**Cliant :**  
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTIL MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 78930 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0717-17621  
 Fiche ITGA : IT071712-17621  
 Réçu au laboratoire n° : 13/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	52LAH201-01
Objet client	52 BLD CHATELAIN LOT 1 77000 MELLUN
Echantillon	52LAH201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Faïence
Description ITGA	Calle beige / Papier / Faïence / Carrelage

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analogue (META) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FI 085 ou FI 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analogue (méthode interne de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'essai)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Colle beige + papier non séparables + peinture non séparables + carrelage	META le 13/12/2017	Absence non détecté	---	3

Validé par : Jean-Louis BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos analyses, par elles seules, nous ne sommes pas responsables de la fiabilité des données fournies par nos clients. Les données sont fournies en tant qu'informations et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-17622 EN DATE DU 13/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-119756  
 Échantillon ITGA : IT071712-17622  
 Réq. au laboratoire le : 13/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	52LAH201-01
Dossier client	52LAH201-01 - 12 BLD CHATELAINBRAND LOT 1, 77005 MELUN
Echantillon	52LAH201P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Galerie EU Penneux
Description ITGA	Poutres multiples en arac

**Préparation :**

Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : tirage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne (T 085 ou T 206)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : grille interne de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	Hi de prélevement
+	Poutres multiples en arac	META le 13/12/2017	Poutres non détecté	---

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos services. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à être utilisées pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été produites. Elles ne sont pas destinées à servir de preuve en justice.

08/12/2017

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-17623 EN DATE DU 13/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-119756  
 Échantillon ITGA : IT071712-17623  
 Réq. au laboratoire le : 13/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	52LAH201-01
Dossier client	52LAH201-01 - 12 BLD CHATELAINBRAND LOT 1, 77005 MELUN
Echantillon	52LAH201P04 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Galerie EV Penneux
Description ITGA	Poutres multiples en arac

**Préparation :**

Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : tirage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne (T 085 ou T 206)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : grille interne de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	Hi de prélevement
+	Poutres multiples en arac	META le 13/12/2017	Poutres non détecté	---

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de nos services. Les données de ce rapport ne sont pas destinées à être utilisées pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été produites. Elles ne sont pas destinées à servir de preuve en justice.

08/12/2017

Page 1/1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desjardins-Empeleux  
Case postale 4 13 30  
35, Boulevard Desjardins-Empeleux  
59811 BOFFES-VALENTIN

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie







	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés