




SOCOTEC

SEINE ET MARNE SUD
580, rue Georges Clémenceau
BP 1918
ZI de Vaux le Pénil
77019 MELUN CEDEX
Tel : 01 64 79 87 40
Fax : 01 64 79 87 79

RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

Bien immobilier concerné	BATIMENTS 25 à 29 RUE DU 8 MAI 1945 77320 LA FERTE GAUCHER	N° de l'affaire : ZD2459/1 N° de canevas : MELUN_719 Réf. Site :
Propriétaire	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Référence du rapport 16910/08/2669 Saisam 1.31
Demandeur	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Date de la visite : 05/06/2008

CONCLUSION	<p>Il a été repéré de l'amiante dans les matériaux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">* <u>dalles de sol + colle noire dans les logements suivants</u> : cage 25 : 2501-2502-2511-2522-2532 cage 27 : 2711-2721-2722-2732-2712 cage 29 : 2902-2911-2921-2931 * <u>colle noire indissociable avec les dalles de sol</u> cage 27 : logement 2712 * colle blanche faïence 10x10 rose dans la salle de bains du logement 2521 * colle blanche, faïence 10x10 et 15x15 blanche dans la cuisine des logements 2521-2532 * colle blanche, faïence 10x10 marron dans la cuisine du logement 2721 * colle blanche, faïence 15x15 blanche dans la cuisine du logement 2931 * revêtement de sol marron dans la cuisine, W.C. du logement 2722 * les conduites de ventilation en amiante ciment en toiture terrasse des bâtiments.	
	<p>Le présent rapport comprend 8 pages et en annexe, 0 plan(s), 29 PV d'analyse de laboratoire, la certification de compétence.</p>	
Fait à MELUN, le 08/07/2008	Auteur du rapport : BORDEAU Didier Référence de la certification de compétence : DTI/0710/041 Délivrée par S.Q.I.	Signature 

Sommaire

1. OBJET DE LA MISSION	2
1.1. Description de l'immeuble.....	2
1.2. Décomposition de l'immeuble.....	2
2. DEROULEMENT DE LA MISSION	3
2.1 Documents examinés pour la visite.....	3
2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission.....	3
2.3 Particularités de la visite.....	3
2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission.....	4
3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE	5
3.1 Composants contenant de l'amiante.....	5
3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante.....	6
3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.....	7
4. INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX	8

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante concernés par les travaux de réhabilitation définis au chapitre 2.4.

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020.

1.1. Description de l'immeuble

immeuble d'habitation sur sous-sol, rez de chaussée, 3 étages comprenant : 3 cages d'escalier, 10 logements par cage et 2 logements par niveau

1.2. Parties de l'immeuble faisant l'objet de travaux

Tous niveaux
Sous-sol et caves
Rez de chaussée
Niveau +1
Niveau +2
Niveau +3
Toiture terrasse

2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- [x] Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- [x] Visite des parties l'immeuble faisant l'objet de travaux après évacuation des occupants et du mobilier pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2.
- [x] Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC.
- [x] Enregistrement des données sur la localisation des produits et matériaux.
- [x] Rédaction du présent rapport.

2.1 Documents examinés pour la visite

Plans des zones concernées par les travaux :

Néant

PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage

Néant

Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)

Néant

2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission

La présente mission de repérage de l'amiante avant travaux de réhabilitation porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux et mentionnés à l'annexe A de la norme NFX 46.020.

2.3 Particularités de la visite

Accompagnateur : /

logements 2701-2702 non accessibles : absence de locataire

cage 29 : 2 locaux (1 à droite et l'autre à gauche en rez de chaussée bas) fermés à clés

2.4 Description des travaux

Absence de travaux sur les sols et faïences dans les logements 2512-2531-2731-2912

Absence de faïence dans les logements : (salle de bains) 2502-2712-2721-2722-2911, cuisine du logement 2522

Absence de travaux sur les sols dans les logements : (W.C.) 2511 - (cuisine, W.C., salle de bains) logements 2901-2922-2932-2521

Absence de travaux sur faïence dans le logement : (salle de bains) 2522

Travaux de réhabilitation

Logements

- réfection de la plomberie et peinture dans les salles de bains, cuisines, W.C.
- encapsulage des sols W.C. et cuisines
- réfection des faïences salles de bains et cuisines
- démontage des jambages de l'évier dans les cuisines

Parties communes

- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses
- dépose de colonnes E.U./E.V./E.P.
- éclairage des halls d'entrée
- porte coupe-feu des gaines techniques sur paliers
- pose de porte PVC dans le hall
- réfection des carrelages des halls pour les zones dégradées uniquement
- condamnation des conduits de cheminées

3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE

Les tableaux suivants décrivent les résultats de la recherche classés par localisation.

Successivement sont présentés :


Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),

Les composants ne contenant pas d'amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :

1 : LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE

 3.1 Composants contenant de l'amiante		
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Tous niveaux		
Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire 1ère couche	cage 25 : cuisine des logements 2501-2502-2522-2532 cage 27 : cuisine des logements 2712-2721-2722-2732 cage 29 : cuisine des logements 2902-2911-2931	Dito 2 cage 11 08S020354-002 / META / LEM
Dalle de sol plastique noire/beige + colle noire 1ère couche	cage 25 : salle de bains, W.C. des logements 2501-2502-2522-2532 salle de bains du logement 2511 cage 27 : salle de bains, W.C. des logements 2711-2721-2722-2732 cage 29 : salle de bains, W.C. des logements 2902-2911-2921-2931	Dito 1 cage 11 08S020354-001 / META / LEM
Niveau +1		
Dalle de sol plastique beige/blanche + colle noire indissociable	cage 27 : salle de bains, W.C. du logement 2712	08S020332-020 / META / LEM
Niveau +2		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron	cage 27 : cuisine du logement 2721	08S020332-008 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cage 25 cuisine du logement 2521	08S020332-004 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose	cage 25 salle de bains du logement 2521	08S020332-003 / META / LEM
Les plastique avec sous couche revêtement de sol marron 2ème couche	cage 27 : cuisine, W.C. du logement 2722	08S020332-010 / MOLP / LEM
Niveau +3		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 29 : cuisine du logement 2931	08S020332-013 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cuisine du logement 2532	08S020332-004 / META / LEM



3.1 Composants contenant de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Toiture terrasse		
Conduit de fluide (eau) en amiante ciment	conduites verticales de ventilation sur les toitures terrasses	Visuel



3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Tous niveaux		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne	dans la cuisine des logements : cage 25 : 2501-2502-2532 cage 27 : 2712-2721-2732 cage 29 : 2902-2922-2931-2932	08S020332-001 / META / LEM
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) porte bois	des gaines techniques sur le palier de chaque étage des cages d'escalier	Visuel
Sous-sol et caves		
Conduit de fluide (eau) canalisation en fonte	couloirs, dégagements, locaux des containers à ordures dans les cages d'escalier	Visuel
Rez de chaussée		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte	cage 29 : salle de bains du logement 2902	08S020332-025 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 grise	cage 29 : salle de bains du logement 2901	08S020332-017 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 grise	cage 29 : cuisine, salle de bains du logement 2901	08S020332-016 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 beige	cage 25 : salle de bains du logement 2501	08S020332-002 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : salle de bains du logement 2501	Visuel
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 25 : salle de bains du logement 2502 - cage 29 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2902	Visuel
Niveau +1		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte foncée	cage 29 : cuisine du logement 2911	08S020332-012 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron	cage 27 : cuisine du logement 2711	08S020332-007 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x20 grise/rose	cage 27 : salle de bains du logement 2711	08S020332-006 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche	cage 25 : salle de bains, cuisine du logement 2511	08S020332-005 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2511	Visuel



3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 27 salle de bains, W.C. du logement 2711 - cuisine, salle de bains du logement 2712	Visuel
Niveau +2		
Colles des carrelages faïence 20x20 marron	cage 29 : salle de bains du logement 2921 (tablier de la baignoire) posé en 2005	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, carrelage 10x10 blanche	cage 29 : cuisine du logement 2921	08S020332-024 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 verte	cage 29 : salle de bains du logement 2921	08S020332-023 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose	cage 29 : salle de bains du logement 2922	08S020332-021 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune	cage 27 : cuisine du logement 2722	08S020332-009 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 25 : salle de bains, W.C. du logement 2522	Visuel
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 27 : cuisine, W.C., salle de bains du logement 2721 - cage 29 : salle de bains du logement 2921	Visuel
Niveau +3		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 29 : cuisine, salle de bains du logement 2932	08S020332-022 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x20 saumon	cage 27 : cuisine du logement 2732	08S020332-019 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue	cage 27 : cuisine, salle de bains du logement 2732	08S020332-018 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 bleue	cage 29 : salle de bains du logement 2931	08S020332-015 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 27 : salle de bains du logement 2731	08S020332-011 / META / LEM
Dalle de sol plastique bleues + colle jaune 2ème couche	cage 29 : cuisine des logements 2931-2921	08S020332-014 / META / LEM
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 25 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 2532 – cage 29 : salle de bains, W.C. du logement 2931	Visuel
Toiture terrasse		
Revêtements bitumineux étanchéité bitumineuse + isolant en liège	sur toiture terrasse cages 25 à 29 du bâtiment	08S020963-009 / META / LEM
Revêtements et colles d'étanchéité paxalu	sur les acrotères en périphérie du bâtiment de la cage d'escalier 25 à 29	08S020963-010 / META / LEM



3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		

4. INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX

Parties d'ouvrages non accessibles avant travaux de réhabilitation	Causes de l'inaccessibilité	Investigations complémentaires à réaliser entre les étapes de la réhabilitation
gaine technique sur chaque palier	panneaux vissés	démontage des panneaux et visite complémentaire
canalisations verticales E.V., E.U., E.P.	encoffrement par cloison en maçonnerie	visite complémentaire après démontage des cloisons
logements 2701-2702	Absence de locataire	visite complémentaire

ANNEXE

Tous niveaux	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne dans la cuisine des logements : cage 25 : 2501-2502-2532-2532 cage 27 : 2712-2721-2732 cage 29 : 2922-2931-2932
--------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-001

Version du : 18/06/2008 10:12


Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

 Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
 Cde : 16910/08/2329

 Référence échantillon : N°1 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche sur plan de travail - Dans la cuisine du
 logement 2501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Tous niveaux	Composant : Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire 1ère couche cage 25 : cuisine des logements 2501-2502-2522-2532 cage 27 : cuisine des logements 2712-2721-2722-2732 cage 29 : cuisine des logements 2902-2911-2931
--------------	---



SOCOTEC
 Mme PALLINI
 580 rue Georges Clémenceau
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
 77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020354-002

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945
 Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N°2 - Dalles de sol caramel/marron + colle noire - Dans la cuisine du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle noire	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	MDHS 77
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
 Responsable Département Fibres et
 Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *

Eurofins LEM - Site de Saverne
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
 N° 1-1751
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



Tous niveaux	<p>Composant : Dalle de sol plastique</p> <p>noire/beige + colle noire 1ère couche dans la cuisine des logements :</p> <p>cage 25 : salle de bains, W.C. des logements 2501-2502-2522-2532 salle de bains du logement 2511</p> <p>cage 27 : salle de bains, W.C. des logements 2711-2721-2722-2732</p> <p>cage 29 : salle de bains, W.C. des logements 2902-2911-2921-2931</p>
--------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020354-001

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945
Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N° 1 - Dalles de sol noire/beige + colle noire - Dans la salle de bains du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle noire	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	MDHS 77
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 beige cage 25 : salle de bains du logement 2501
-----------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-002

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°2 - Colle blanche, faïence 20x25 beige - Dans la salle de bains du logement 2501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose cage 25 salle de bains du logement 2521
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-003

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°3 - Colle blanche, faïence 10x10 rose - Dans la salle de bains du logement 2521 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche cage 25 cuisine du logement 2521
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-004

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°4 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la cuisine du logement 2521 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et 15x15 blanche cage 25 : salle de bains, cuisine du logement 2511
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-005

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°5 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 2511 au 1^{er} étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x20 grise/rose cage 27 : salle de bains du logement 2711
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-006

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°6 - Colle blanche, faïence 15x20 grise/rose - Dans la salle de bains du logement 2711 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron cage 27 : cuisine du logement 2711
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-007

Version du : 18/06/2008 10:12


Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°7 - Colle blanche, faïence 10x10 marron - Dans la cuisine du logement 2711 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 marron cage 27 : cuisine du logement 2721
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-008

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°8 - Colle blanche, faïence 10x10 marron - Dans la cuisine du logement 2721 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune cage 27 : cuisine du logement 2722
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-009

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°9 - Colle blanche, faïence 10x10 jaune - Dans la cuisine du logement 2722 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +2	Composant : Les plastique avec sous couche revêtement de sol marron 2ème couche cage 27 : cuisine, W.C. du logement 2722
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-010

Version du : 18/06/2008 10:12


Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 10 - Revêtement de sol marron - Dans la salle de bains en 2ème couche dans le logement 2722 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque souple	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de papier	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	MDHS 77



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 27 : salle de bains du logement 2731
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-011

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 11 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 2731 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte foncée cage 29 : cuisine du logement 2911
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-012

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 12 - Colle blanche, faïence 10x10 verte foncée - Dans la cuisine du logement 2911 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 29 : cuisine du logement 2931
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-013

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 13 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la cuisine du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante de type Chrysotile	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +3	Composant : Dalle de sol plastique bleues + colle jaune 2ème couche cage 29 : cuisine des logements 2931-2921
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-014

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 14 - Dalles de sol bleues + colle jaune - Dans la cuisine du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	MDHS 77
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x25 bleue cage 29 : salle de bains du logement 2931
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-015

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 15 - Colle blanche, faïence 20x25 bleue - Dans la salle de bains du logement 2931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lem-labo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 grise cage 29 : cuisine, salle de bains du logement
-----------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-016

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 16 - Colle blanche, faïence 10x20 grise - Dans la salle de bains du logement 2901 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 2		
Description visuelle	carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 grise cage 29 : salle de bains du logement 2901
-----------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-017

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 17 - Colle blanche, faïence 15x15 grise - Dans la salle de bains du logement 2901 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue cage 27 : cuisine, salle de bains du logement 2732
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-018

Version du : 18/06/2008 10:12


Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008


Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 18 - Colle blanche, faïence 15x15 bleue - Dans la cuisine du logement 2732 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

Dossier : ZD2459/1	Rapport n° 16910/08/2669	Repérage de l'amiante avant travaux	
Immeuble : BATIMENTS 25 à 29 - 77320 LA FERTE GAUCHER			

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x20 saumon cage 27 : cuisine du logement 2732
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-019

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N° 19 - Colle blanche, faïence 20x20 saumon - Dans la cuisine du logement 2732 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +1	Composant : Dalle de sol plastique beige/blanche + colle noire indissociable cage 27 : salle de bains, W.C. du logement 2712
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-020

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°20 - Dalles de sol beige/blanche + colle noire - Dans la salle de bains du logement 2712 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle noire	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	MDHS 77
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 rose cage 29 : salle de bains du logement 2922
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-021

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°21 - Colle blanche, faïence 10x10 rose - Dans la salle de bains du logement 2922 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 29 : cuisine, salle de bains du logement 2932
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-022

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°22 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 2932 au 3ème étage

Paramètres	Resultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 57701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 verte cage 29 : salle de bains du logement 2921
-----------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-023

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°23 - Colle blanche, faïence 15x15 verte - Dans la salle de bains du logement 2921 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lem-labo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, carrelage 10x10 blanche cage 29 : cuisine du logement 2921
-----------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-024

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°24 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la cuisine du logement 2921 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lem-labo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 verte cage 29 : salle de bains du logement 2902
-----------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020332-025

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945
Cde : 16910/08/2329

Référence échantillon : N°25 - Colle blanche, faïence 10x10 verte - Dans la salle de bains du logement 2902 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Toiture terrasse	Composant : Revêtements bitumineux étanchéité bitumineuse + isolant en liège sur toiture terrasse cages 25 à 29 du bâtiment
------------------	---



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020963-009

Version du : 23/06/2008 13:51

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue d'Italie - ZD2459
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N°9 - Etanchéité + isolant liège - Sur toiture terrasse du bâtiment (cages 25 à 29)

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Liège	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Liège	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	MDHS 77
Phase : 2		
Description visuelle	Matériau bitumineux	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Toiture terrasse	Composant : Revêtements et colles d'étanchéité paxalu sur les acrotères en périphérie du bâtiment de la cage d'escalier
------------------	--



SOCOTEC
Mme PALLINI
580 rue Georges Clémenceau
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil
77019 MELUN Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020963-010

Version du : 23/06/2008 13:51

Date de réception : 20/06/2008

Page 1 sur 1

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue d'Idalie - ZD2459
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N° 10 - Etanchéité paxalu sur acrotère - De la toiture terrasse du bâtiment (cages 25 à 29)

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau bitumineux	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Eurofins LEM - Site de Saverne
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
N° 1-1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





CERTIFICAT DE COMPETENCES

SQL certifie par la présente que :

DIDIER BORDEAU

Enregistré(e) sous le N°SQI : SQ1026

A réussi avec succès aux examens relatifs à la certification de ses compétences :

Domaine Technique	Certification Initiale	Limite de validité*
AMIANTE	02/10/2007	01/10/2012
PLOMB	02/10/2007	01/10/2012
TERMITES Métropole	02/10/2007	01/10/2012

qui ont été réalisés par S.Q.I conformément au référentiel

NF EN ISO/CEI 17024 : 2003

Et aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

et font l'objet du présent certificat enregistré par SQI sous le N° :

DTI / 0710-041


* Les conditions de maintien de la certification sont définies au chapitre 6.4 de la norme ISO/CEI 17024:2003. Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat S.Q.I est consultable sur le site internet de S.Q.I à l'adresse <http://www.sqi-online.com>. Elle est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés.

Le Directeur de S.Q.I,



Eric LEROY

La persona certifiée,



DIDIER BORDEAU



Accréditation
N° 4-0085
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

